

Số: 29 /UBND

Vĩnh Ngọc, ngày 04 tháng 01 năm 2023

KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN
VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
Công trình: Sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước từ chợ Vĩnh Ngọc
đến đường Phú Nông xã Vĩnh Ngọc

Công trình: Sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước từ chợ Vĩnh Ngọc đến đường Phú Nông xã Vĩnh Ngọc được UBND xã Vĩnh Ngọc quyết định đầu tư và khởi công xây dựng ngày 26/10/2022 và chính thức hoàn thành ngày 25/11/2022.

UBND xã báo cáo kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành với các nội dung như sau:

1/ Thẩm tra tính hợp pháp của việc xây dựng công trình:

Hồ sơ pháp lý có trong báo cáo quyết toán của công trình đầy đủ và chấp hành đúng trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng theo pháp luật về đầu tư và xây dựng; chấp hành đúng trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định về pháp luật đấu thầu; tính pháp lý và hình thức giá của hợp đồng do chủ đầu tư ký với các nhà thầu phù hợp với kế hoạch đấu thầu được duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước

2/ Thẩm tra số vốn đầu tư thực hiện hàng năm:

2.1 Nguồn vốn:

DVT: đồng

Nguồn vốn đầu tư	Quyết định đầu tư	Thực hiện	Tăng giảm TH/QĐ đầu tư	
			Số tiền	%
Vốn phân bổ 2022	467.397.859	454.938.000	-12.459.859	2,7
Toảng cộng				

2.2 Cơ cấu vốn đầu tư:

DVT: đồng

Cơ cấu vốn đầu tư	TM đầu tư	Dãi toàn quyết	Thực hiện	Tăng (+), giảm (-)	
				TH/QN NT	TH/DT
Toảng số	467.397.859	467.397.859	454.938.000	-12.459.859	-12.459.859
Giaù trò xây lắp	422.531.022	422.531.022	422.531.000	-22	-22
Chi phí QLDA	2.391.350	2.391.350	0	-2.391.350	-2.391.350
Chi phí NTXD	32.407.406	32.407.406	32.407.000	-406	-406
Chi phí khác	10.068.081	10.068.081	0	-10.068.081	-10.068.081
Dãi phoàng chi		0	0	0	0

2.3 Vốn đầu tư thực hiện hàng năm:

Cơ cấu vốn đầu tư	TM đầu tư	Toảng KH	Thanh toán	Còn được thanh toán
Toảng số	467.397.859	458.000.000	454.938.000	3.062.000
Vốn phân bổ 2022	467.397.859	458.000.000	454.938.000	3.062.000

3/ Thẩm tra giá trị xây lắp, thiết bị và chi phí khác:

3.1 Xây lắp:

Dãi toààn ñiõic duyeät	Giaù trò chà ñiõnh thaàu	Quyèát toààn cuõa chuõ ñiàu tõi	Giaù trò sau thaãm tra	Giaù trò thaãm tra taêng (+), giaùm (-)	
				QT CÑT	Ñiõic duyeät
422.531.022	422.531.000	422.531.000	422.531.000	0	-22

-Nguyên nhân giá trị thẩm tra giảm : giảm 22đ do tính lại chi phí

3.2 Thiết bị: không

3.3 Các khoản chi phí khác:

Khoaùn mức chi phí	Chi phí ñiõic duyeät	QT chuõ ñiàu tõi	Giá trò thaãm tra	Taêng (+) giaùm (-) so vùi	
				Dãi toààn ÑT	QT CÑT
Chi phí thẩm tra QT	2.664.168	0	0	-2.664.168	0
Chi phí bảo hiểm		0	0	0	0
Chi phí kiểm toán	4.935.721	0	0	-4.935.721	0
Chi phí thẩm định BCKTKT	29.892	0	0	-29.892	0
Chi phí kiểm tra hồ sơ nghiệm thu	438.300	0	0	-438.300	0
Chi phí thẩm định HSYC, HSMT	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
Coäng	10.068.081	0	0	-10.068.081	0

-Nguyên nhân giá trị thẩm tra giảm: 10.068.081đ so với dự toán được duyệt do không thực hiện chi phí bảo hiểm, chi phí kiểm toán, CP thẩm định báo cáo KTKT, CP thẩm định HSYC, HSMT.

3.4 Các khoản tư vấn đầu tư xây dựng:

Khoaùn mức chi phí	Chi phí ñiõic duyeät	QT chuõ ñiàu tõi	Giá trò thaãm tra	Taêng (+) giaùm (-) so vùi	
				Dãi toààn ÑT	QT CÑT
Chi phí KS, laäp BCKTKT	25.895.905	25.896.000	25.896.000	95	0
Chi phí thẩm tra TK-DT	4.320.000	4.320.000	4.320.000	0	0
Chi phí lựa chọn nhà thầu		0	0	0	0
Chi phí giảm sút	2.191.501	2.191.000	2.191.000	-501	0
Coäng	32.407.406	32.407.000	32.407.000	-406	0

Nguyên nhân giá trị thẩm tra giảm: 406đ do tính lại chi phí

3.5 Chi phí quản lý dự án:

Dối toán nđđic duyeät	Dối toán của Chuú ñàù tö	QT chuú ñàù tö	Giáù trò sau thảm tra	Giáù trò thảm tra taêng (+) giáùm (-)	
				QT CÑT	Nđđic duyeät
2.391.350	2.391.350	0	0	-2.391.350	0

-Nguyên nhân giá trị thảm tra giảm: 2.391.350 đồng do không quyết toán chi phí quản lý dự án

-Việc áp dụng định mức, đơn giá của Nhà nước cho từng loại chi phí: các định mức chi phí cơ bản áp dụng theo quy định XDCB hiện hành.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA

ĐVT: đồng

Cô caáu voán ñàù tö	Dối toán nđđic duyeät	Giáù trò trùng thàu	Giá trò QT của CÑT	Giáù trò sau thảm tra	Taêng giáùm so vôùi QT CÑT
Giáù trò xây laép	422.531.022	422.531.000	422.531.000	422.531.000	0
Chi phí QLDA	2.391.350	0	0	0	0
Chi phí ÑTXD	32.407.406	32.407.000	32.407.000	32.407.000	0
Chi phí khác	10.068.081		0	0	0
Dối phøng chi			0	0	0
Coäng	467.397.859	454.938.000	454.938.000	454.938.000	0

4/ Thẩm tra giá trị khối lượng thiệt hại không tính vào giá trị dự án: không

5/Thẩm tra việc xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng:

5.1 Tài sản cố định:

-Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Do công trình mang tính chất nạo vét, sửa chữa nên không hình thành tài sản

-Số liệu trên là số liệu cộng dồn chưa điều chỉnh theo hệ số trượt giá. Khi có hướng dẫn của Nhà nước, đơn vị điều chỉnh lại cho phù hợp.

5.2 Tài sản lưu động: không

6/Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng:

6.1 Các khoản nợ phải thu, phải trả:

Khoã n mục chi phí	Giáù trò nđđic quyeät toán	Giáù trò ñã chi traú	Tình hình công nợ	
			Phaùi traú	Phaùi thu
Giáù trò xây laép	422.531.000	422.531.000	0	0
Chi phí khâu saút, thiết kế	25.896.000	25.896.000	0	
Cho phí thảm tra TK - DT	4.320.000	4.320.000	0	
Chi phí giáùm saút thi công	2.191.000	2.191.000	0	
Chi phí thảm tra phê duyệt QT		0	0	
Chi phí kiểm tra hồ sơ nghiệm thu		0	0	
Chi phí lập hồ sơ mời thầu		0	0	
Chi phí quân lỵu dõi àùn		0	0	
Coäng	454.938.000	454.938.000	0	0

6.2 Giá trị vật tư thiết bị tồn đọng: không
7/ Kết luận:

- Công trình sau khi hoàn thành chủ đầu tư đã đưa vào sử dụng ngay.
- Công trình được thanh quyết toán phù hợp với dự toán được duyệt.
- Các văn bản pháp lý của dự án và trình tự lập, thẩm quyền xét duyệt đầy đủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Phòng TC –KH TP.
- Lưu: VT.

Lê Văn Mỹ